

DATUM

18 oktober 2019

BETREFT

Update werkzaamheden de Nieuwe N200 in Halfweg

Beste bewoner/geïnteresseerde,

De werkzaamheden van aannemerscombinatie ééN200 voor project De Nieuwe N200 in Halfweg vorderen gestaag. We vervangen de oude Boezembrug, de duiker bij de Polanenkade en de riolering onder de parallelwegen langs de N200. Omdat uw woning/bedrijf direct aan het werkgebied grenst, informeren wij u graag over de voortgang van de werkzaamheden.

**In gesprek**

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen over de werkzaamheden? We nodigen u van harte uit om langs te komen op **maandag 28 oktober om tussen 15:00 en 17:00 uur** in 'De Herberg' aan de Amsterdamsestraatweg 2. We gaan dan graag met u in gesprek. Aanmelden is niet nodig.

**Boezembrug**

De afgelopen periode hebben we bij de Boezembrug aan de fundering van de zijde van Sugar City en aan de midden steunpunten gewerkt. Deze week zijn we begonnen met het aanbrengen van de fundering van de zijde nabij het Dr. Baumannplein. Om hinder door geluid en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen proberen wij de damwanden in de grond te drukken. Bij het aanbrengen van damwanden aan de zijde van Sugar City en het midden eiland kwamen de damwanden daarmee echter niet (volledig) op diepte, waardoor we moesten overgaan op de trilmethode. Of het de komende periode lukt om de damwanden volledig in de grond te drukken is nog onzeker. Indien wij de damwanden door middel van trillen moeten gaan aanbrengen zult u hier waarschijnlijk geluids- en trillingshinder van ondervinden. We meten de trillingen in de omgeving met trillingsmeters. Zo houden we goed in de gaten dat we binnen de toegestane normen blijven om schade te voorkomen. Ondanks dat kunt u de trillingen wel gaan voelen, ook binnenhuis. Het voelen van de trillingen kan als onprettig worden ervaren.

**Amsterdamsestraatweg**

Tussen de Schoolstraat en de Oranje Nassaustraat is het nieuwe trottoir reeds aangelegd en wordt er gewerkt aan de verharding voor het nieuwe fietspad. Van zaterdagavond 26 oktober tot maandagochtend 28 oktober wordt er dag en nacht gewerkt om de aansluiting te asfalteren van de N200. Tijdens deze werkzaamheden kunnen omwonenden licht- en geluidshinder ondervinden. Het verkeer op de N200 wordt tijdens de werkzaamheden door verkeersregelaars begeleid en kan in alle richtingen blijven rijden. Wel kan er verkeershinder ontstaan omdat er dan minder rijstroken beschikbaar zijn.



Werkzaamheden worden uitgevoerd door ééN200:

een combinatie van Koninklijke VolkerWessels ondernemingen KWS en Van Hattum en Blankevoort.

ADRES

Seineweg 1b  
1043 BE Amsterdam

Postbus 60  
1110 AB Diemen



Aan de oostzijde van Oranje Nassaustraat, tegenover de fietsenstalling, blijft voorlopig nog een werkvak open om gestuurde boringen van nutsbedrijven uit te voeren. De verwachting is dat deze dit jaar nog worden uitgevoerd. Omdat deze werkzaamheden niet door éénN200 worden uitgevoerd, kunnen wij u hierover helaas geen specifiekere informatie geven.

### **Dr. Baumannplein**

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de riolering vanaf de Boezembrug tot aan de Oranje Nassaustraat aan te brengen. Vanaf volgende week starten wij met het aanbrengen van het nieuwe trottoir vanaf de Haarlemmermeerstraat tot de Wilhelminastraat. Vervolgens brengen wij de bestrating aan in de parkeervakken van het appartementencomplex 'Zon en maan'.

Daarnaast zijn in ons werkgebied ook andere bedrijven aan het werk, nutsbedrijven zoals PWN (water) en Stedin (gas) voeren verleggingen uit. Zodra de werkzaamheden van de nutsbedrijven gereed zijn brengen wij de asfaltverharding in de rijweg aan. Omdat wij afhankelijk zijn van werkzaamheden van nutsbedrijven kunnen wij de planning niet garanderen, maar we streven ernaar om dit deel van de straat begin december weer open te stellen voor de bewoners en het verkeer.

### **Duiker Polanenkade**

Vorige week is begonnen met de sloop van de oude duiker Polanenkade. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de waterstand ter plaatse van de duiker verlaagd. Dit doen wij door het water tussen de damwanden weg te pompen. Door de grote hoeveelheid regen die de afgelopen weken is gevallen moesten er afgelopen weekend met spoed extra pompen worden bijgeplaatst. Om de geluidsoverlast van deze extra pompen de komende maanden te voorkomen, hebben wij maatregelen getroffen zoals een stillere pomp, bouwen wij een geluidsdemping over de uitstroompunten en proberen zoveel mogelijk s'nachts de pompen uit te laten. De betonwerkzaamheden staan gepland tot december. Daarna verleggen nutsbedrijven de kabels en leidingen over de nieuwe duiker. Vervolgens kunnen wij de verharding rondom de duiker aanbrengen. Dit leggen we graag uit tijdens de inloopmiddag. We kunnen dan een kijkje nemen bij de duiker.

### **Vragen of klachten?**

Heeft u vragen, klachten of complimenten over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met éénN200 via [info@een200.nl](mailto:info@een200.nl) of via de N200 BouwApp.

Met vriendelijke groet,

Jörg Dreyer  
Omgevingsmanager éénN200

Werkzaamheden worden uitgevoerd door éénN200:  
een combinatie van Koninklijke VolkerWessels ondernemingen KWS en Van Hattum en Blankevoort.



DE NIEUWE N200 IS EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN:



#### **ADRES**

Seineweg 1b  
1043 BE Amsterdam

Postbus 60  
1110 AB Diemen